





**GMINA SULIKÓW**

**59-975 Sulików**  
**ul. Dworcowa 5**  
woj. dolnośląskie  
tel. (75) 77 87 288, 289  
tel./fax.(75) 77 56 922



**ZPORR**

Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**„Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05**

**ANEKS Nr 7**

**do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r.**

Niniejszy aneks został zawarty w dniu 28.12.2007 r. w Sulikowie, pomiędzy:  
GMINĄ SULIKÓW z siedzibą w Sulikowie, przy ul. Dworcowej 5,  
reprezentowaną przez:

1. Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek  
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony

a

Tomaszem Kaczmarkiem [redacted] prowadzącym  
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI-STAR  
KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Obornikach, Uścikówiec 4 na podstawie wpisu do  
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Obornik pod numerem 4137  
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

**§ 1**

Niniejszy aneks zostaje podpisany z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wystąpienia Wykonawcy o  
przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem umowy nr 2/RG/342-  
BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 2**

§ 3 umowy, otrzymuje brzmienie:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – 22 maja 2006 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na **15 kwietnia 2008 r.**
3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji poszczególnych obiektów i robót z dnia 27.12.2007 r. (stanowiący załącznik nr 2 do umowy)

**§ 3**

**Załącznik nr 2 do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. - „Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego aneksu.**

**§ 4**

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

**§ 5**

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WÓJTA**

**Jan Hasiuk**

SKARBNIK GMINY  
*Maria Maciaszek*  
Maria Maciaszek

**URZĄD GMINY SULIKÓW**  
59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5  
woj. dolnośląskie  
telefon (0-75) 77-87-288, 289  
tel./fax (0-75) 77-56-922

**WYKONAWCA**

**WŁAŚCICIEL**

*Tomasz Kaczmarek*  
Tomasz Kaczmarek

PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE  
MAXI-STAR KONSTRUKTOR  
Zakład Pracy Chronionej  
Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki  
tel. 061/29-70-195 NIP 787-145-91-59

BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W SULIKOWIE  
 Harmonogram rzeczowo-finansowy data aktualizacji 27-12-2007  
 Numer i nazwa projektu: Z12.02/III.5.1/104/04 budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie  
 Zamawiający: Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

Lp	Zakres Robot	WARTOŚĆ NETTO	Kw III 2008			Kw III 2008			Kw IV 2008			Kw I 2007			Kw II 2007			Kw III 2007			Kw IV 2007			RAZEM				
			06-maj	06-cze	06-lip	06-sie	06-wrz	06-paź	06-lis	06-gru	07-sty	07-lut	07-mar	07-kwi	07-maj	07-cze	07-lip	07-sie	07-paź	07-lis	07-gru	08-sty	08-lut		08-mar	08-kw		
1	ETAP WYKONAWCZY	5 441 467,26	0,00	403 290,28	62 962,58	26 503,73	167 580,50	404 040,58	272 793,50	0,00	0,00	446 944,95	212 433,50	0,00	0,00	396 737,83	87 145,67	236 096,26	303 830,03	151 556,71	303 129,78	202 178,00	421 619,05	378 789,19	739 246,78	169 419,72	5 441 467,26	
1	1 etap wykonawczy hal sportowej w Sulikowie	1 744 255,63	0,00	71 750,57	62 962,58	26 503,73	49 594,93	291 129,45	165 449,93	0,00	0,00	446 944,95	191 344,63	0,00	0,00	127 513,43	0,00	171 368,43	111 623,97	0,00	28 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 255,63		
1.1	ROBOTY ZBIORNE	90 540,30		29 823,60	62 962,58	26 503,73	11 262,93	60 718,70	85 482,67																		90 540,30	
1.2	FUNDAMENTY	227 108,88		41 820,97	62 962,58	26 503,73	11 262,93	60 718,70	85 482,67																			227 108,88
1.3	SCIANY PARTIENY	108 992,93					31 292,00	69 670,93	75 308,15																			108 992,93
1.4	STROPY NA DREWNIANIE SCHODY	192 427,21																										192 427,21
1.5	ŚCIANY PARTIA	99 603,75							48 331,86																			99 603,75
1.6	STROPY NA DREWNIANIE	199 030,97																										199 030,97
1.7	DACH	629 531,59																										629 531,59
2	II etap wyodrębnienie hal sportowej w Sulikowie	1 072 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 911,14	79 193,76	0,00	0,00	21 108,87	0,00	0,00	227 044,47	84 856,90	20 500,45	124 358,94	20 358,92	102 464,69	65 692,46	146 301,34	0,00	0,00	13 723,55	23 687,26	1 072 372,28	
2.1	POKAZDZI	394 207,49						112 911,14	72 971,38																			394 207,49
2.2	KUCHNI	22 506,93						8 222,40																				22 506,93
2.3	STOLARKA I ŚLUSIARKA OKIENNA I DREWNA	298 790,96													227 044,47	66 502,84		70,11										298 790,96
2.4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	27 447,09																										27 447,09
2.5	INSTALACJE SANITARNE	264 900,51																										264 900,51
2.6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	74 823,31																										74 823,31
3	I etap prac wyodrębnienia hal sportowej w Sulikowie (budowa szklonych	2 337 200,56	0,00	331 529,72	0,00	0,00	118 015,57	0,00	28 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 179,49	2 288,71	43 271,37	67 847,22	131 199,18	152 869,90	135 982,07	246 315,31	376 799,19	564 548,05	99 024,54	2 337 200,56		
3.1	TYNKI, MALOWANIE, GLAZURA OSŁOJOWY	588 673,75													37 822,80													588 673,75
3.2	POKAZDZI	395 201,18																										395 201,18
3.3	STOLARKA I ŚLUSIARKA OKIENNA I DREWNA	98 947,77																										98 947,77
3.4	ŚLUSIARKA PALETOWY	70 264,51																										70 264,51
3.5	ELEWACJA	286 107,62																										286 107,62
3.6	NIEMZTOWANNA	40 596,19																										40 596,19
3.7	INSTALACJE SANITARNE	306 557,96													3 357,13	2 288,71	9 485,29	34 962,22	98 794,63	13 532,07	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	10 330,19	306 557,96		
3.8	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	100 235,29																										100 235,29
3.9	NAWIERZCHNIE SPORTOWE	449 545,29																										449 545,29
4	II etap prac wyodrębnienia hal sportowej w Sulikowie (budowa szklonych	287 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 629,78		
4.1	MALKI OKRĄGŁE	142 390,27																										142 390,27
4.1	OKRĄGI PŁACZ	109 375,27																										109 375,27
4.3	CORCZĘNA	33 420,33																										33 420,33
4.4	ZIELER	2 453,91																										2 453,91

SKARBNIK GMINY  
**WOLNOMAR**  
 Maria Maciaszek

W P J T  
**Jan Masiur**

WŁAŚCICIEL

URZĄD GMINY SULIKÓW  
 59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5  
 woj. dolnośląskie  
 telefon (0-75) 77-87-288, 289  
 tel./fax (0-75) 77-56-922

PRZEDSIĘBIORSTWO MASZ KACZMAREK  
 USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE  
 MAXI-STAR KONSTRUKTOR  
 Zakład Pracy Chronionej  
 Uścikowice 4, 64-600 Oborniki  
 tel. 061/29-70-195 MFP 78/-145-91-59