

SULIKÓW, PL. WOLNOŚCI 22/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont mieszkania</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-03				
	pokój	3.55*5.07	m <sup>2</sup>	17.999	
	kuchnia	2.45*3.30	m <sup>2</sup>	8.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.084</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		5.07*7 +3.30*5	m	51.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.990</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-01				
		26.084	m <sup>2</sup>	26.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.084</b>
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07				
	p.p.	1.29*1.50	m <sup>2</sup>	1.935	
	łazienka	1.85*1.32	m <sup>2</sup>	2.442	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.377</b>
5	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - usunięcie podbudowy podposadzkowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-01				
	analogia	(26.084 +4.377)*0.20	m <sup>3</sup>	6.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.092</b>
6	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04				
		6.092	m <sup>3</sup>	6.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.092</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04				
	okna	1.10*1.10*2	szt.	2.420	
	drzwi	0.80*2.00*4	szt.	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.820</b>
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-03				
	okno	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-04				
	p	(3.55+5.07)*2*2.10	m <sup>2</sup>	36.204	
	k	(2.45+3.30)*2*2.10	m <sup>2</sup>	24.150	
	pp	(1.29+1.50)*2*2.10	m <sup>2</sup>	11.718	
	ł	(1.85*1.32)*2*2.10	m <sup>2</sup>	10.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.328</b>
10	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
		3*2	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 4-01	Przemuiowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.1	0310-03				
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNR 4-01	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.1	0310-05				
		36	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
14	KNR 4-01	Przemuiowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1	0310-06				
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
15	KNR-W 4-	Obsadzenie kratki wentylacyjnych i drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegiel	szt.		
d.1	01 0324-02				
	analogia	5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m m	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 6	m m	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.60*0.90*0.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.130	 0.130
				<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
20	KNR 4-01 d.1 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych 82.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.328	 82.328
				<b>RAZEM</b>	<b>82.328</b>
21	KNR 4-01 d.1 0623-03	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą opryskiwania ciągłego 82.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.328	 82.328
				<b>RAZEM</b>	<b>82.328</b>
22	KNR 4-01 d.1 1202-09 p sufit k	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3.55*5.07 2.45*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.999 8.085	 26.084
				<b>RAZEM</b>	<b>26.084</b>
23	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 26.084	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.084	 26.084
				<b>RAZEM</b>	<b>26.084</b>
24	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne 82.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.328	 82.328
				<b>RAZEM</b>	<b>82.328</b>
25	KNR AT-26 d.1 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 82.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.328	 82.328
				<b>RAZEM</b>	<b>82.328</b>
26	KNR AT-26 d.1 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 82.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.328	 82.328
				<b>RAZEM</b>	<b>82.328</b>
27	KNR 0-19 d.1 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 0.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.640	 0.640
				<b>RAZEM</b>	<b>0.640</b>
28	KNR 0-19 d.1 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.10*1.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.420	 2.420
				<b>RAZEM</b>	<b>2.420</b>
29	NNRNKB d.1 202 2028-02	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu 4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.500	 4.500
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
30	Kalkulacja d.1 własna	Piec przenośny - kaflowy wraz z montażem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	Kalkulacja d.1 własna	Kuchenka węglowa przenośna wraz z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR AT-22 d.1 0204-04	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 10x20 cm 13.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.680	 13.680
				<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
33	KNR 4-01 d.1 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji wodnej 26	m m	 26.000	 26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.1 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 26	m m	 26.000	 26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
35	KNR 2-18 d.1 0501-01 analogia	podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm  30.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.580	 30.580
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
36	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 30.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.580	 30.580
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
37	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 30.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.580	 30.580
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
38	KNR 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe na stropie  2.450	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.450	 2.450
				<b>RAZEM</b>	<b>2.450</b>
39	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 30.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.580	 30.580
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
40	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 30.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.580	 30.580
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
41	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 99.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.230	 99.230
				<b>RAZEM</b>	<b>99.230</b>
42	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.580	 30.580
				<b>RAZEM</b>	<b>30.580</b>
43	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 68.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.650	 68.650
				<b>RAZEM</b>	<b>68.650</b>
2		<b>Instalacje wod-kan</b>			
44	KNR 0-13 d.2 0127-03	Rurociągi o śr. 32 mm  16	m m	 16.000	 16.000
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
45	S-215 0300- d.2 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 22	m m	 22.000	 22.000
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
46	S-215 0500- d.2 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
47	S-215 0500- d.2 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 2-15 d.2 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	S-215 0700- d.2 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych 38	m m	 38.000	 38.000
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	Kalkulacja indywidualna	Zakres robót przewidziany przez Zakład Energetyczny warunkami	kpl		4.000
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
69	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>3</sup>	8.000	
		8			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>