



GMINA SULIKÓW

59-975 Sulików
ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
tel. (75) 77 87 288, 289
tel./fax.(75) 77 56 922



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



„Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05

ANEKS Nr 8

do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r.

Niniejszy aneks został zawarty w dniu 15.04.2008 r. w Sulikowie, pomiędzy:
GMINĄ SULIKÓW z siedzibą w Sulikowie, przy ul. Dworcowej 5,
reprezentowaną przez:

1. Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony

a

Tomaszem Kaczmarkiem [redacted] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI-STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Obornikach, Uścikówiec 4 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Obornika pod numerem 4137 zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

§ 1

1. Niniejszy aneks zostaje podpisany z uwagi na pozytywne rozpatrzenie wystąpienia Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejszy aneks zostaje zawarty pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosku Zamawiającego o wprowadzenie do umowy nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05 o dofinansowanie projektu pn. „BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W SULIKOWIE” zmian dotyczących przesunięcia terminu realizacji rzeczowej projektu na dzień 20.05.2008r.

§ 2

§ 3 umowy, otrzymuje brzmienie:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – 22 maja 2006 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na **20 maja 2008 r.**
3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji poszczególnych obiektów i robót z dnia 15.04.2008 r. (stanowiący załącznik nr 2 do umowy)

§ 3

Załącznik nr 2 do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. - „Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego aneksu.

§ 4

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, ~~z których~~ **dwóch** zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie

W O J T

telefon (0-75) 77-87-288, 289
tel./fax (0-75) 77-56-922

ZAMAWIAJACY

SKARBNIK GMINY

Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

PRZEDSIĘBIORCA
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE
MAXI-STAR-KONSTRUKTOR
Zakład Pracy Chronionej
Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki
tel. 061/26-70-165 NIP 787-145-91-59

Jan Hasiuk

WYKONAWCA

WŁAŚCICIEL

Tomasz Kaczmarek
Tomasz Kaczmarek

BUDOWA ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ W SULIKOWIE

Harmonogram rzeczowo-finansowy data aktualizacji 07-04-2008

Numer i nazwa projektu: Z/2.02/III/3.5.1/104/04 budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie

Zamawiający: Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

LP	ZAKRES ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	kw II 2006			Kw III 2006			Kw IV 2006			Kw I 2007			Kw II 2007			Kw III 2007			Kw IV 2007			Kw I 2008			Kw II 2008			RAZEM
			06-maj	06-cze	06-lip	06-sie	06-wrz	06-paź	06-lis	06-gru	07-sty	07-lut	07-mar	07-kwi	07-maj	07-cze	07-lip	07-sie	07-wrz	07-paź	07-lis	07-gru	08-sty	08-lut	08-mar	08-kw	08-maj			
	ETAP-WYKONAWSTWO	5 441 467,26	0,00	403 280,29	62 962,58	26 503,73	167 580,50	404 040,59	272 793,50	0,00	0,00	446 944,95	212 453,50	0,00	0,00	395 737,63	67 145,61	235 098,25	303 930,03	151 556,71	303 128,76	262 176,09	421 676,65	376 789,19	553 246,78	100 773,56	253 846,16	5 441 467,26		
1	I część wybudowanie hali sportowej do surowego	1 744 255,63	0,00	71 750,57	62 962,58	26 503,73	49 564,93	291 129,45	165 449,93	0,00	0,00	446 944,95	191 344,63	0,00	0,00	127 513,43	0,00	171 326,43	111 623,97	0,00	28 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 255,63		
1.1	ROBOTY ZIEMNE	90 540,30		29 823,60				60 716,70																				90 540,30		
1.2	FUNDAMENTY	227 108,88		41 928,97	62 962,58	26 503,73	10 282,93	85 432,67																				227 108,88		
1.3	ŚCIANY PARTERU	106 952,93					39 282,00	69 670,93		0,00																		106 952,93		
1.4	STROP NAD PIĘTREM, SCHODY	192 427,21						75 309,15	117 118,06	0,00	0,00																	192 427,21		
1.5	ŚCIANY PIĘTRA	96 663,75							46 331,67		0,00		48 331,68															96 663,75		
1.6	STROP NAD PIĘTREM	199 030,97									0,00	56 016,22	143 012,75															199 030,97		
1.7	DACH	829 531,59											390 926,73	0,00				127 513,43		171 326,43	111 623,97		28 141,03					829 531,59		
2	II część wybudowanie hali do stanu surowego	1 072 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 911,14	79 193,78	0,00	0,00	0,00	21 108,87	0,00	0,00	227 044,47	84 856,90	20 500,45	124 358,84	20 358,52	102 464,69	95 662,46	146 301,34	0,00	13 723,55	23 867,26	0,00	1 072 372,29		
2.1	POSADZKI	384 207,49						112 911,14	72 971,38																			384 207,49		
2.2	ŚCIANKI	22 506,93						6 222,40					16 284,53															22 506,93		
2.3	STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DZWONIA	298 780,96														227 044,47	66 502,64									5 163,74		298 780,96		
2.4	ROBOTY ZEWNĘTRZNE	27 447,09																							13 723,55	13 723,54		27 447,09		
2.5	INSTALACJE SANITARNE	264 906,51																		0,00	20 358,52	46 428,45	51 818,20	146 301,34				264 906,51		
2.6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	74 523,31											4 824,34				16 354,26	20 500,45	0,00		12 000,00	13 844,26			5 000,00		74 523,31			
3	I część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	2 337 209,56	0,00	331 529,72	0,00	0,00	118 015,57	0,00	28 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 179,93	2 288,71	43 271,37	67 947,22	131 196,19	152 609,90	135 262,07	245 375,31	376 789,19	379 548,05	78 886,26	207 138,26	2 337 209,56		
3.1	TYNKI, MALOWANIE, GLAZURA, OBLUDOWY	589 673,75														37 822,80		21 990,00	32 965,00		42 812,66	42 000,00	165 625,31	165 625,31	37 000,00	8 812,67	35 000,00	589 673,75		
3.2	POSADZKI	395 201,18																				0,00	50 000,00	50 000,00	135 201,18		160 000,00	395 201,18		
3.3	STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	98 947,77																						49 473,88	49 473,89			98 947,77		
3.4	ŚLUSARKA-BALUSTRADY	70 254,51																						45 977,99	12 136,26	12 136,26	70 254,51			
3.5	ELEWACJA	286 197,62																			28 654,20	50 000,00	50 000,00		100 000,00	57 543,42	286 197,62			
3.6	RUBIZOWANNA	40 596,19																			3 759,36	13 532,06	13 532,07		9 772,70		40 596,19			
3.7	INSTALACJE SANITARNE	306 557,96							28 149,79							3 357,13	2 288,71	9 485,29	34 962,22	66 784,63	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	10 530,19		306 557,96			
3.8	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	100 235,29																			11 796,08		16 515,18		35 962,01	35 962,02	100 235,29			
3.9	NAWERZCHNE SPORTOWE	449 545,29		331 529,72		118 015,57																						449 545,29		
4	II część prac wykończeniowych w hali sportowej wraz z przygotowaniem boisk i terenów zielonych	287 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 913,14	31 233,56	30 000,00	0,00	159 975,18	0,00	46 507,90	287 629,78			
4.1	MURKI OPOROWE	142 380,27																										142 380,27		
4.2	DROGI I PLACE	109 375,27																										109 375,27		
4.3	OGRÓDZENIA	33 420,33																							16 710,16			33 420,33		
4.4	ZIELENI	2 453,91																										2 453,91		

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

URZĄD GMINY SULIKÓW
59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
telefon (0-75) 77-87-288, 289
tel./fax (0-75) 77-56-922

WÓJT
Jan Hasiuk
Jan Hasiuk

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE
MAXI-STAR KONSTRUKTOR
Zakład Pracy Chronionej
Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki
tel. 061/29-70-195 NIP 787-145-91-59

WŁAŚCICIEL
Tomasz Kaczmarek
Tomasz Kaczmarek